

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำมึนตอง
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง รายละเอียดโครงการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.๒๕๖๖

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน/ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หมายเหตุ
๑. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน						
๑	ปรับปรุงแนวท่อประปา พร้อมติดตั้งประตุน้ำ บ้านถืมตอง หมู่ที่ ๑	๕๕๑,๐๐๐.๐๐	๔๑๓,๒๕๐.๐๐	๑๓๗,๗๕๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเมื่อ ๑ม.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๖	ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพัก คสล. บ้านเขื่อน แก้ว หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายชลิต พาอิน ถึงสวนนายเสวียน ยศพรหม	๒๔๑,๐๐๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเมื่อ ๑ม.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๖	ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขื่อนแก้ว หมู่ที่ ๒ จากนางเพลินจิต เบอร์ผัด ถึงนางายล้วน หารกา	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเมื่อ ๑ม.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๖	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๔	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บ้านเขื่อนแก้ว หมู่ที่ ๒ จากประปาหมู่บ้าน ถึงสวนนางจันทร์ฉาย พ่อน้อย	๒๙๙,๗๐๕.๖๕	๒๙๘,๘๔๗.๙๕	๘๕๗.๗๐	ดำเนินการแล้วเมื่อ ๑ม.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๖	โอนงบประมาณ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๖๖
๕	เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต บ้านวังซ้อง หมู่ที่ ๓ จุดที่ ๑ จากบ้านนายพงษ์สิน เมืองินทร์ ถึงบ้านนายบุญยอน ใจอาทะ จุดที่ ๒ จากบ้านนายสุนทร ปัญญาวย ถึงศาลาเก็บของบ้านวังซ้อง จุดที่ ๓ จากบ้านนางวราภรณ์ ไชยงค์ ถึงบ้านนางสาวกมลทิพย์ มาโน	๕๙๔,๐๐๐.๐๐	๕๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเมื่อ ๑ม.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๖	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน/ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หมายเหตุ
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาท่อเด่น หมู่ที่ ๔ จากสวนนายภาคภูมิ พรหมสาร ถึงสวนนายประจักษ์ มหางศนันท์	๓๐๗,๐๐๐.๐๐	๒๗๒,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเมื่อ ด.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๖	ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาท่อเด่น หมู่ที่ ๔ จากสวนนายประจักษ์ มหาวงศนันท์ ถึงนายนายพนม บุตรแก้ว	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๔,๐๐๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเมื่อ ด.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๖	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนถ้ำมด หมู่ที่ ๖ จากนายณัฐวัฒน์ ชันดี ถึงนายถวิล แก้วสวัสดิ์	๓๐๗,๐๐๐.๐๐	๒๗๕,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเมื่อ ด.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๖	ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนถ้ำมด หมู่ที่ ๖ จากสวนนายนวน ธรรมพันธ์ ถึงสวนนายคำ จินะ	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๙,๖๐๐.๐๐	๑๐,๔๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเมื่อ ด.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๖	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๑๐	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ บ้านดอนถ้ำมด หมู่ที่ ๖ จากบ้านนางสาวสกุลณา มูลชมภู ถึงนางสาวดวงธรรม มาโน	๔๖๙,๘๘๖.๔๐	๔๓๔,๗๕๔.๐๐	๓๕,๑๓๒.๔๐	ดำเนินการแล้วเมื่อ ด.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๖	โอนงบประมาณ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๖๖
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฝายแก หมู่ที่ ๗ จากบ้านนายอนุพงษ์ อุทัยพงษ์ ถึง บ้านนางอมล อะกอสต้า	๓๐๗,๐๐๐.๐๐	๓๐๔,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเมื่อ ด.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๖	ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๑๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำฝายตะแกรงเหล็ก บ้านฝายแก หมู่ที่ ๗	๖๓๘,๐๐๐.๐๐	๕๔๓,๐๐๐.๐๐	๙๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเมื่อ ด.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๖	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๑๓	ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ ๘	๔๐๓,๐๐๐.๐๐	๓๔๘,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเมื่อ ด.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๖	ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๑๔	ติดตั้งสวิทช์แสงแดด โคมไฟถนน (photo controls) ตำบลถ้ำมด อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จำนวน ๑๗ แห่ง	๙๓,๐๐๐.๐๐	๖๙,๘๓๐.๐๐	๒๓,๑๗๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเมื่อ ด.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๖	โอนงบประมาณ ครั้งที่ ๑๘ เมื่อวันที่ ๘ ก.ย. ๖๖
รวมจำนวน ๑๔ โครงการ		๔,๙๔๐,๕๙๒.๐๕	๔,๔๖๗,๒๘๑.๙๕	๔๗๓,๓๑๐.๑๐		

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน/ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หมายเหตุ
๓. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์						
๑	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด.)	๓๖๐,๑๕๐.๐๐	๒๓๖,๐๗๖.๐๐	๑๒๔,๐๗๔.๐๐	ดำเนินการแล้วเมื่อ ๑ต.ค.๖๕-๓๐ก.ย.๖๖	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (จัดการเรียนการสอน)	๑๑๙,๐๐๐.๐๐	๖๗,๖๑๓.๐๐	๕๑,๓๘๗.๐๐	ดำเนินการแล้วเมื่อ ๑ต.ค.๖๕-๓๐ก.ย.๖๖	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๓	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๖๒,๑๕๐.๐๐	๒๓,๒๗๕.๐๐	๓๘,๘๗๕.๐๐	ดำเนินการแล้วเมื่อ ๑ต.ค.๖๕-๓๐ก.ย.๖๖	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๔	ศึกษาดูงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นไทย	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๕	จัดซื้ออาหารเสริม(นม)	๓๔๔,๑๙๖.๐๐	๓๐๕,๐๐๖.๐๐	๓๙,๑๙๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเมื่อ ๑ต.ค.๖๕-๓๐ก.ย.๖๖	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๖	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่	๕๑๓,๔๕๐.๐๐	๕๑๓,๔๕๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเมื่อ ๑ต.ค.๖๕-๓๐ก.ย.๖๖	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๗	จัดจ้างครูอัตราจ้างในสาขาที่ขาดแคลน	๓๒๑,๐๐๐.๐๐	๓๒๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเมื่อ ๑ม.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๖	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๘	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน	๒๔,๗๓๒.๐๐	๒๔,๖๔๘.๐๐	๘๔.๐๐	ดำเนินการแล้วเมื่อ ๑ก.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๖	โอนงบประมาณ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย. ๖๕
๙	รณรงค์เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ไข้เลือดออก	๓๖,๐๐๐.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐	๑๖,๘๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเมื่อ ๑ก.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๖	โอนงบประมาณ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย. ๖๕
๑๐	หมอบูบ้านในพระราชประสงค์ บ้านถ้ำตอง หมู่ที่ ๑	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเมื่อ ๑ก.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๖	โอนงบประมาณ ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๖

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน/ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หมายเหตุ
๑๑	รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบล รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บ้านถ้ำทอง หมู่ที่ ๑	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเมื่อ ๑ก.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๖	โอนงบประมาณ ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๖
๑๒	หมอบูบ้านในพระราชประสงค์ บ้านเขื่อนแก้ว หมู่ที่ ๒	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเมื่อ ๑ก.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๖	โอนงบประมาณ ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๖
๑๓	พัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี บ้านเขื่อนแก้ว หมู่ที่ ๒	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเมื่อ ๑ก.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๖	โอนงบประมาณ ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๖
๑๔	การควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านวัง ฆ้อง หมู่ที่ ๓	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเมื่อ ๑ก.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๖	โอนงบประมาณ ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๖
๑๕	ตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านวังฆ้อง หมู่ที่ ๓	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเมื่อ ๑ก.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๖	โอนงบประมาณ ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๖
๑๖	สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่า ด้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านนาท่อเด่น หมู่ที่ ๔	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเมื่อ ๑ก.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๖	โอนงบประมาณ ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๖
๑๗	พัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านนา ท่อเด่น หมู่ที่ ๔	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเมื่อ ๑ก.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๖	โอนงบประมาณ ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๖
๑๘	พัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี บ้านกิวป่าห่า หมู่ที่ ๕	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเมื่อ ๑ก.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๖	โอนงบประมาณ ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๖

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน/ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หมายเหตุ
๑๙	ตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บ้านกิวป่าห้าว หมู่ที่ ๕	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเมื่อ ๑ก.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๖	โอนงบประมาณ ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๖
๒๐	ควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านดอนถืมตอง หมู่ที่ ๖	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเมื่อ ๑ก.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๖	โอนงบประมาณ ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๖
๒๑	พัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านดอนถืมตอง หมู่ที่ ๖	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเมื่อ ๑ก.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๖	โอนงบประมาณ ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๖
๒๒	หมอมูบ้านในพระราชประสงค์ บ้านฝายแก หมู่ที่ ๗	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเมื่อ ๑ก.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๖	โอนงบประมาณ ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๖
๒๓	พัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านฝายแก หมู่ที่ ๗	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเมื่อ ๑ก.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๖	โอนงบประมาณ ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๖
๒๔	หมอมูบ้านในพระราชประสงค์ บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ ๘	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเมื่อ ๑ก.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๖	โอนงบประมาณ ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๖
๒๕	พัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ ๘	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเมื่อ ๑ก.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๖	โอนงบประมาณ ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๖
๒๖	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๙๔๐,๘๐๐.๐๐	๖,๓๔๓,๘๐๐.๐๐	๕๙๗,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเมื่อ ๑ก.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๖	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน/ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หมายเหตุ
๒๗	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๓๓๒,๐๐๐.๐๐	๑,๑๕๒,๐๐๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเมื่อ ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๒๘	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๘,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเมื่อ ๑ต.ค.๖๕-๓๐ก.ย.๖๖	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๒๙	กองทุนส่งเสริมสวัสดิการชุมชนตำบลถ้ำมด	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๓๐	สมทบกองทุน สปสช. อบต.ถ้ำมด	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเมื่อ ๑ต.ค.๖๕-๓๑ต.ค.๖๕	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๓๑	ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทุกตำบลของอำเภอเมืองน่าน ในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี ๒๕๖๖	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเมื่อ ๑ต.ค.๖๕-๓๑มี.ค.๖๖	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๓๒	จัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล	๘๐,๐๐๐.๐๐	๕๖,๕๕๐.๐๐	๒๓,๔๕๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเมื่อ ๑ธ.ค.๖๕-๓๑มี.ค.๖๖	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๓๓	ปรับปรุงต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้านถ้ำมด หมู่ที่ ๑	๕๙๗,๐๐๐.๐๐	๕๕๕,๖๖๖.๐๐	๔๑,๓๓๔.๐๐	ดำเนินการแล้วเมื่อ ๑มี.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๖	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๓๔	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลถ้ำมด	๑๗๘,๐๐๐.๐๐	๑๕๓,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเมื่อ ๑มี.ค.๖๖-๓๐ก.ย.๖๖	โอนงบประมาณ ครั้งที่ ๑๙ เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ย. ๖๖
รวมจำนวน ๓๔ โครงการ		๑๑,๓๕๙,๔๗๘.๐๐	๑๐,๐๙๗,๑๑๔.๐๐	๑,๒๖๒,๓๖๔.๐๐		

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน/ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หมายเหตุ
๔. ยุทธศาสตร์ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น						
๑	สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ตำบลถ้ำมดตอง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเมื่อ ๑เม.ย.๖๖-๓๐เม.ย.๖๖	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๒	สืบสานประเพณีลอยกระทง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเมื่อ ๑พ.ย.๖๕-๓๐พ.ย.๖๕	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๓	งานนมัสการพระธาตุเจ้าจันทรมหาราชมิ่งมงคล	๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๔๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเมื่อ ๑ธ.ค.๖๕-๓๐ธ.ค.๖๕	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๔	ส่งเสริมประเพณีแปดเป็งนมัสการพระธาตุเขาน้อยเนื่องใน วันวิสาขบูชา	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเมื่อ ๑พ.ค.๖๕-๓๑พ.ค.๖๕	โอนงบประมาณ ครั้งที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๖
๕	อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมในงานประเพณีหกเป็ง นมัสการพระธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเมื่อ ๑ก.พ.๖๖-๓๑มี.ค.๖๖	โอนงบประมาณ ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๖
รวมจำนวน ๕ โครงการ		๑๐๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๔,๕๔๐.๐๐	๑,๔๖๐.๐๐		
๖. ยุทธศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ และการบริการ						
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๓	จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี	๔๙,๐๐๐.๐๐	๔๙,๐๐๐.๐๐	๐	ดำเนินการแล้วเมื่อ ๑พ.ย.๖๕-๓๑ม.ค.๖๖	โอนงบประมาณ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย ๖๕

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ การอนุมัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน/ ช่วงเวลาที่ดำเนินการ (เดือน)	หมายเหตุ
๔	จัดหาเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	๑๒๖,๘๐๐.๐๐	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเมื่อ ๑ต.ค.๖๕-๓๐ก.ย.๖๖	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๕	ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยระบบติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV พร้อมระบบอุปกรณ์ควบคุม ในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลถ้ำมด	๒๐๙,๒๐๐.๐๐	๑๙๔,๖๘๖.๕๐	๑๔,๕๑๓.๕๐	ดำเนินการแล้วเมื่อ ๑ต.ค.๖๕ -๓๐ก.ย.๖๖	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
๖	ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยระบบติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV พร้อมระบบอุปกรณ์ควบคุม ในที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลถ้ำมด	๒๐๙,๒๐๐.๐๐	๑๙๔,๖๘๖.๕๐	๑๔,๕๑๓.๕๐	ดำเนินการแล้วเมื่อ ๑ต.ค.๖๕ -๓๐ก.ย.๖๖	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๖
รวมจำนวน ๖ โครงการ		๖๔๕,๒๐๐.๐๐	๕๖๔,๓๗๓.๐๐	๗๙,๐๒๗.๐๐		
รวมทั้งหมด จำนวน ๕๙ โครงการ		๑๗,๐๕๐,๒๗๐.๐๕	๑๕,๒๓๓,๓๐๘.๙๕	๑,๘๑๖,๙๖๑.๑๐		

สรุปผลข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัญหาและอุปสรรค

- (๑) การดำเนินโครงการ/กิจกรรมมีงบประมาณจำกัด ความต้องการของประชาชนมีเป็นจำนวนมาก
- (๒) การจัดโครงการ/กิจกรรม ที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน ยังขาดการประสานงานของฝ่ายต่างๆ ในการจัดโครงการ/กิจกรรม
- (๓) องค์การบริหารส่วนตำบล ไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม และครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
- (๔) องค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่
- (๕) ได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้า
- (๖) บุคลากรที่รับผิดชอบงานมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน เช่น งานโครงสร้างพื้นฐาน งานสาธารณสุข เป็นต้น ทำให้เกิดความล่าช้าต่อการดำเนินโครงการ และภารกิจ
- (๗) โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไป ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ
- (๘) ประสบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ที่กำลังระบาดเป็นจำนวนมากและแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหลายภูมิภาคของประเทศไทย ทำให้โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณที่มีการรวมกลุ่มประชาชนจำนวนมากไม่สามารถดำเนินการในพื้นที่ได้

ข้อเสนอแนะ

- (๑) ควรพิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด
- (๒) การจัดโครงการ/กิจกรรม ควรมีการวางแผนการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ การมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงาน องค์กรที่เข้าร่วม
- (๓) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
- (๔) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
- (๕) องค์การบริหารส่วนตำบล ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
- (๖) องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาพัฒนาปรับปรุงบุคลากรให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในแต่ละภารกิจ
- (๗) นำโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป
- (๘) ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริงอยู่ที่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันรับผิดชอบ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลมีตมตอง เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางราชการให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นโดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป